

Stadiul derulării procedurilor de achiziții

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Scăstigătoare) 2. În grafic 3. Intarziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achiziția serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice - 2016	Achiziție directă	36,176.00	36,176.00	29 Noiembrie 2016	15 Decembrie 2016	15 Decembrie 2016	19 luni	1. Finalizată (14660/15.12.2016, CENTRUL DE PROIECTARE DRUM EXPERT SRL)
Achiziția serviciilor de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	Achiziție directă	4,760.00	4,760.00	Decembrie 2019	Decembrie 2019	12 Decembrie 2019	1 luna	1. Finalizată (54/12.12.2019, INGRUT SRL)
Achiziția de servicii de audit financiar	Achiziție directă	38,080.00	37,961.00	Octombrie 2019	Octombrie 2019	16 Octombrie 2019	15 luni	1. Finalizată (19453/16.10.2019, BBC AUDIT COMPANY SRL)
Achiziție dirigenție de șantier	Achiziție directă	46,410.00	46,410.00	06 Mai 2020	07 Mai 2020	07 Mai 2020	5 luni	1. Finalizată (45/07.05.2020, LOAAN CONSULTING SRL)
Achiziție servicii de consultanță	Achiziție directă	155,295.00	155,295.00	Decembrie 2017	Decembrie 2017	18 Decembrie 2017	37 luni	1. Finalizată (20121/18.12.2017, REI FINANCE ADVISORS SRL)
Achiziție servicii pentru organizarea procedurilor de achiziție	Achiziție directă	11,900.00	11,840.50	Aprilie 2019	Aprilie 2019	16 Aprilie 2019	21 luni	1. Finalizată (45/16.04.2019, COMPLETE SALES SRL)
Achiziția de lucrări	Procedură	3,659,988.39	2,981,245.05	07 Aprilie 2020	26.08.2020	SCNA 1041686/	24 luni	1. Finalizată (78/26.08.2020,

de construcții și instalații	simplificată					26.08.2020		GMA Grigmar Family SRL)
Achiziție echipamente tehnologice, echipamente de transport și dotări	Procedură simplificată	2,830,705.97	2,217,253.82	Noiembrie 2020	August 2021	August 2021	8 luni	1. Finalizată (60/03.08.2021, Sustainable Urban Mobility Solutions SRL)
Achiziție PMUD	Achiziție directă	41,750.00	41,750.00	Decembrie 2017	Decembrie 2017	15 Decembrie 2017	2 luni	1. Finalizată (7/15.12.2017, TTL PLANNING SRL)
Achiziție studiu de trafic	Achiziție directă	18,150.00	18,150.00	Martie 2018	Martie 2018	13 Martie 2018	1 luna	1. Finalizată (9/13.03.2018, TTL PLANNING SRL)
Achiziția serviciilor de proiectare și asistența tehnică	Cerere de oferte/Procedura simplificată	149,345.00	116,620.00	17 Mai 2019	19 Iulie 2019	25 Iulie 2019	19 luni	1. Finalizată (13542/25.07.2019, CENTRUL DE PROIECTARE DRUM EXPERT SRL)
Achiziție studii de teren	Achiziție directă	5,071.00		Aprilie 2018	Aprilie 2018	Aprilie 2018		3. Anulată
Achiziția de servicii de informare și publicitate	Achiziție directă	14,994.00	14,934.50	Octombrie 2019	Octombrie 2019	16 Octombrie 2019	15 luni	1. Finalizată (19958/16.10.2019, TRAINING MANAGEMENT ADVISORS SRL)
Achiziție servicii de promovare proiect	Achiziție directă	99,960.00	99,722.00	Martie 2023	Martie 2023	Martie 2023		1. Finalizată (127/10.10.2022, SMARTKAR SOLUTION SRL)
Achiziția serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice-2018	Achiziție directă	21,420.00	21,420.00	13 Aprilie 2018	13 Aprilie 2018	16 Aprilie 2018	2 luni	1. Finalizată (6621/16.04.2018, CENTRUL DE PROIECTARE DRUM EXPERT SRL)
Achiziție servicii de topografie	Achiziție directă	11,250.00	11,250.00	13 Aprilie 2017	19 Aprilie 2017	19 Aprilie 2017	1 luna	1. Finalizată (Comanda 12/19.04.2017, ONETIU ANDREI EMIL PFA)
Achiziție servicii de inginerie geotehnică	Achiziție servicii de inginerie geotehnică	14,500.00	14,500.00	5 Aprilie 2017	10 Aprilie 2017	10 Aprilie 2017	1 luna	1. Finalizată (Comanda 6/10.04.2017, REAL GEOTEHNIC SRL)